

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

本町では、昭和56年以前の建築基準法による旧耐震基準に基づき建築された亀代小学校校舎3棟、山倉小学校及び亀代小学校屋内運動場2棟、蓮潟こども園園舎1棟について平成19年度に耐震2時診断を実施、耐震性が不足していることを確認する結果となった。そこで、平成20年度に耐震補強工事の実施設計を行ない、平成21～22年度の2ヶ年をかけ耐震補強工事を実施。町の全ての小・中学校、こども園の耐震化を終え、耐震化率100%を達成している。今後は、日常的な点検の他、専門家等による点検を定期的に行なうなど、耐震性が保たれるよう点検体制を整備していかなければならない。また、建物の構造体のみでなく天井材、建具、機械設備等の非構造材についても、耐震性の観点から点検を行い、問題のある箇所は計画的な改修を検討していく。東日本大震災により、想定を超える津波による甚大な被害が発生したことを受け、大規模な津波に対する対策についても、施設整備の観点からどのような対策が可能か検討していく必要がある。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽化している建物の改修工事として、耐震補強工事と併せ山倉小学校屋内運動場においては外壁、亀代小学校校舎においては外壁、サッシ、内壁、屋上防水、高架貯水槽、屋内消火栓等、屋内運動場においては外壁、屋根、サッシ、屋内消火栓等の改修を実施。また、蓮湯こども園園舎においては外壁、内部床等を改修工事を実施した。これにより、建物の性能向上・長寿命化と共に、安心して快適な教育環境へ向けた改善も図られている。また、消火栓設備の改修により、防災機能の向上も図られている。しかし、築30年以上を経過し老朽化の進んだ建物も多く、今回の改修工事で改善が図られたのはまだ、その一部である。依然として改修を必要とする箇所は多くあることから、今後もこうした箇所について、計画的に取り組んでいく必要がある。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年7月22日の教育委員会定例会において、事務局の評価資料を基に意見を求め事後評価を実施。事後評価シートの内容については、町ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業に関しては、計画どおりに実施することができた。特に、耐震補強については耐震化率100%を実現し、安全・安心で快適な教育環境の実現へ向けた学校施設の整備が成された。
教育委員会の評価においても、本計画に基づく事業で十分な成果があったと受け止められたが、今後もその成果が十分に継続するよう、施設の具体的な点検・チェック体制の構築を求められた。
今後は、改善された施設の効果を継続していくための点検・チェックの手法や、津波災害への対応、老朽対応としての計画的な改修等について、その取り組みを検討していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 聖籠町公立学校等施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	聖籠町

2 計画作成主体 聖籠町

3 計画期間 平成21年度～平成22年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
亀代小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成22年3月10日				改修工事含む
亀代小学校	①	501	地震補強	屋	R	○					
亀代小学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年11月2日				改修工事含む
山倉小学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年11月2日				改修工事含む
蓮渦こども園	①	601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成22年10月7日				