

(様式1)

聖 子 第 4 8 2 号

令 和 6 年 10 月 25 日

文部科学大臣 殿

聖籠町長 西 脇 道 夫

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

聖籠町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

（担当）

聖籠町教育委員会 子ども教育課

住所：新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地

電話：0254-27-2111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年10月23日

(2) 評価の方法

計画に掲げた事業終了後、町長へ報告し事後評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業を実施し、各事業の目標を達成した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

各小学校及び中学校の吊り天井(特定天井)の落下防止対策を実施し、本計画期間内に対策を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

亀代小学校において、老朽化により腐食が進んでいた、校舎部及び屋内運動場2階ギャラリー一部の窓枠サッシを全面的に改修を実施し、児童の安全確保した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新型コロナウイルス等の感染対策のため、各小学校のトイレの洋式化と乾式化のフロアへの改修を行った。

夏季の児童の熱中症対策として、特別教室(理科室、音楽室)及び蓮野小学校のランチルームへのエアコンの新設、並びに蓮野小学校図書室のエアコン、及び聖籠中学校GHPエアコン6系統の更新を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
蓮野小学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6～R2.9	R2.9.4		
山倉小学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6～R2.9	R2.9.4		
亀代小学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6～R2.9	R2.9.4		
蓮野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.7～R2.10	R2.11.5		
山倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.7～R2.10	R2.11.5		
山倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.7～R2.10	R2.11.5		
亀代小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.7～R2.10	R2.10.16		
亀代小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.7～R2.10	R2.10.16		
蓮野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.7～R2.8	R2.8.11		
蓮野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.2～R3.3	R3.6.25		
山倉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.7～R2.8	R2.8.19		
亀代小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.7～R2.8	R2.7.29		
聖籠中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.2～R3.3	R3.6.23		
亀代小学校	(3)	35	防災機能強化	屋		R2.7～R2.9	R2.11.5		
亀代小学校	(3)	35	防災機能強化	校		R3.2～R3.3	R3.9.27		
聖籠中学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R3.2～R3.3	R3.9.27		